

## **BV Fassadensanierung Lincolnstraße Hamburg**

- Bauzeit von November 2010 bis März 2011
- Ausführung der Abbruch-, Maurer- und Betonarbeiten

Bei diesem Objekt bestand unsere Aufgabe in der Neuerstellung des Klinkermauerwerkes. Die vorhandene Klinkerschale war so erheblich beschädigt und gerissen, dass eine Instandsetzung nicht mehr möglich war.

Die bestehende Mauerwerk wurde abgebrochen und ein neues Verblendmauerwerk aus einer Klinkersondersortierung sowie einer energieeffizienten Wärmedämmung hergestellt.

Im Zuge der Maurerarbeiten wurden diverse Öffnungen umgelegt sowie das Hintermauerwerk instandgesetzt.



Fassade vor Beginn der Arbeiten



Fassade nach Abschluss der Maurerarbeiten



Segmentbogen aus 3 übereinanderliegenden Rollschichten